

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
Козелецької селищної ради  
від 25 червня 2021 року  
№ 232-14/VIII

Козелецький селищний голова

\_\_\_\_\_ **В.П.Бригинець**  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
**на поточний ремонт аварійної ділянки дорожнього покриття**  
**(від будинку №7 до будинку №9) вулиці Свято-Преображенська**  
**в смт. Козелець Чернігівської області**

Комісія у складі:

1. Моцьора Володимира Васильовича – заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності;
  2. Карася Олексія Олексійовича – майстра цеху КП «Козелецьводоканал»;
  3. Полов'яна Олега Івановича – головного спеціаліста з ЖКГ відділу проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради;
  4. Бреус Оксани Петрівни – головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради;
  5. Василенка Миколи Миколайовича – головного спеціаліста із земельних відносин відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради
- провели обстеження аварійної ділянки дорожнього покриття (від будинку №7 до будинку №9) по вул. Свято-Преображенська в смт. Козелець Чернігівської області. В результаті обстеження виявлено ряд пошкоджень окремих ділянок дорожнього покриття.

Комісія вважає, що необхідно терміново, для запобігання подальшого руйнування покриття, провести поточний ремонт проїзної частини вулиці з метою створення комфортних умов для переміщення мешканців на транспортних засобах.

Умови виконання робіт - звичайні

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,11	
2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	0,76	
3	Засипання ям ЩПС-7	100м3	0,09	
4	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100 т	0,35	
5	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	7,31	

Акт підписали:

\_\_\_\_\_ Моцьор В.В.

\_\_\_\_\_ Карась О.О.

\_\_\_\_\_ Полов'ян О.І.

\_\_\_\_\_ Бреус О П.

\_\_\_\_\_ Василенко М. М.

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету

Л.О.Набільська