

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 25 серпня 2021 року
№ 295-17/VIII

Козелецький селищний голова

_____ **В.П.Бригинець**
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт проїзної частини та нанесення горизонтальної розмітки по вулиці Соборності зі з'їздом до будинку культури та зі з'їздом до супермаркету «Фора» в смт. Козелець Чернігівської області

Комісія у складі:

1. Моцьора Володимира Васильовича – заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності;
2. Карася Олексія Олексійовича – майстра цеху КП «Козелецьводоканал»;
3. Полов'яна Олега Івановича – головного спеціаліста з ЖКГ відділу проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради;
4. Бреус Оксани Петрівни – головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради;
5. Василенка Миколи Миколайовича – головного спеціаліста із земельних відносин відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради

провели обстеження асфальтного покриття дороги по вулиці Соборності зі з'їздом до будинку культури та зі з'їздом до супермаркету «Фора» в смт. Козелець Чернігівської області. В результаті обстеження виявлено ряд пошкоджень окремих ділянок дорожнього покриття та відсутність горизонтальної розмітки.

Комісія вважає, що необхідно терміново провести поточний ремонт проїзної частини та нанесення горизонтальної розмітки по вулиці Соборності зі з'їздом до будинку культури та зі з'їздом до супермаркету «Фора» з метою створення комфортних умов для переміщення мешканців на транспортних засобах.

Умови виконання робіт - звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Влаштування дорожнього одягу. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м ²	100м2	3	
2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття машиною для ліквідації вибоїн Patcher Strassmayr STP 1008/6000, при глибині вибоїни 50 мм	100 м ²	3	
3	Влаштування розмітки. Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну (перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки)	1 км	4,2	
4	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1	1 км	0,96	
5	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.5	1 км	3	
6	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.7	1 км	0,24	
7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1	1 м ²	380	

Акт підписали:

_____ Моцьор В.В.

_____ Карась О.О.

_____ Полов'ян О.І.

_____ Бреус О.П.

_____ Василенко М. М.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.О.Набільська