

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 22 грудня 2021 року
№ 436-26/VIII

Козелецький селищний голова

_____ **В.П.Бригинець**
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на облаштування майданчика по вул. Богдана Хмельницького
в селі Новики Чернігівської області

Комісія у складі:

1. Моцьора Володимира Васильовича – заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності;
 2. Карася Олексія Олексійовича – майстра цеху КП «Козелецьводоканал»;
 3. Полов'яна Олега Івановича – головного спеціаліста з ЖКГ відділу проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради;
 4. Бреус Оксани Петрівни – головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради;
 5. Василенка Миколи Миколайовича – головного спеціаліста із земельних відносин відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради
- провели обстеження частини вулиці Богдана Хмельницького в селі Новики Чернігівської області з метою облаштування майданчика. В результаті обстеження виявлено значну кількість пнів, що потребують корчування та вивезення.

Комісія вважає, що з метою облаштування майданчика, необхідно терміново провести роботу з корчування та вивезення пнів по вулиці Богдана Хмельницького в селі Новики.

Умови виконання робіт - звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю до 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см.	100 пнів	0,2	
2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю до 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см.	100 пнів	0,03	
3	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с.)	100 ям	0,23	
4	Вивезення пнів тракторними причепами 2т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см.	100 шт.	0,2	
5	Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів (понад 100м) тракторними причепами 2т, діаметр дерев до 32 см.	100 шт	0,2	
6	Вивезення пнів тракторними причепами 2т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см.	100 шт	0,03	
7	Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів (понад 100м) тракторними причепами 2т, діаметр дерев понад 32 см.	100 шт	0,03	
8	Висипка піску для майданчика з розрівнюванням	100 м3	0,3	

Акт підписали:

_____ Моцьор В.В.

_____ Карась О.О.

_____ Полов'ян О.І.

_____ Бреус О П.

_____ Василенко М. М.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.О.Набільська